

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুসূচক হাড্ডাকৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত হকল্প সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

১। উপজেলা পরিষদের নামঃ শ্রীমঙ্গল
২। প্রতিটি খোক/বিশেষ বরাদ্দ বাস্তবায় পৃথক প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদনঃ

Table with columns: ক্রমিক, তারিখ, টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়), প্রকল্পের নাম, প্রাকল্পিত মূল্য, মুক্তিমূল্য, ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়, সর্বমোট এমতিজি কোড, হকল্প বাস্তবায়ন আধাংশ, অধিকারিক তারিখ, কার্যসম্পন্ন তারিখ, কাজ আরম্ভের তারিখ, কাজ শেষ হওয়ার তারিখ, প্রকাশিত পত্রিকার নাম, টোট/ময়, কোন পদ্ধতিতে খরচাবলি করা হয়েছে, জ্ঞানপত্র, আয়কর, জ্যাটার টাকার কর্তন হয়েছে কিনা, নির্মাণের ১০০% অগ্রগতি শীর্ষক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা পালন হয়েছে কিনা, মন্তব্য।

(স্বাক্ষর)
16.08.22
উপজেলা প্রকৌশলী
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

(স্বাক্ষর)
31.08.22
উপজেলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

১। উপজেলা পরিষদের নাম : শ্রীমঙ্গল
 ২। এডভান্স খোঁজ/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় পুঁজিত ধরনের (২০২১-২২) বাতিবেশন :

২০২১-২২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ বিবরণী :			বাণিজ্যিক ধরনের বরাদ্দ ও অর্থ ব্যয়				স্ট্রাকচার এমডিভি কোড	বরাদ্দ বাণিজ্যিক অর্থাক্রম		অর্থায়নের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	কোন পদ্ধতিতে ব্যয়ব্যয়ন করা হয়েছে (স্ট্রাকচার/ নির্দেশিকা)	জামানত, আয়কর, জ্যাট টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	শিপিয়ার ২০০৮ অনুযায়ী স্ট্রাকচার নির্দেশিকা হয়েছে কিনা	মত		
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বরাদ্দের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	কৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			পশ্চিম ভাড়াটুয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের রাস্তায় ইট সলিং	৫০০০০০.০০	৪৯৯৪৪৭.০০	৪৯৯৪৪৭.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
৫৪৫	২/২/২০২২	২৫.০০ লক্ষ	শেজুরীছড়া নাগর উন্নয়ন	৪০০০০০.০০	৩৯৯৫৮৩.০০	৩৯৯৫৮৩.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			মিলবন্দর রাস্তায় পাইপ স্থাপন ও মাটি ভরাট। পার্ট-২	৪৫০০০০.০০	৪৪৯৭১০.০০	৪৪৯৭১০.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			মোহাজেরাবাদ স্থলের সামনে পাইপ স্থাপন ও মাটি ভরাট। পার্ট-২	৫০০০০০.০০	৪৯৯৫৫৪.০০	৪৯৯৫৫৪.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			উত্তর ভাড়াটুয়া বাইপাসী স্থল রাস্তায় শেজুরীছড়ার কালজার্ট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯৯৮৯৩.০০	১৯৯৮৯৩.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			মিলবন্দর রাস্তায় কালজার্ট ও ইট সলিং	৪৫০০০০.০০	৪৪৯৯৯৫.০০	৪৪৯৯৯৫.০০		১০০%	১০০%		২৩/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		সমস	কোটেশন	জ্যাট, আয়কর ও জামানত কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
সর্বমোট		২৫.০০ লক্ষ		২৫০০০০০.০০	২৪৯৮১৭২.০০	২৪৯৮১৭২.০০													

Signature
 16.08.22
 (মো: ইউনুস হোসেন বান)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

Signature
 24.08.22
 (বাসী রাজিব মাহমুদ মিল্লা)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

Signature
 (জিন্দা আল রায়)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

১। উপজেলা পরিষদের নাম : শ্রীমঙ্গল
 ২। প্রতিটি খোঁক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতার নথীত বরাদ্দের (২০২১-২২) বিবরণসহ :

২০২১-২২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ (প্রতিখোঁক/বিশেষ) বিবরণী :			বাৎসরিক বরাদ্দের নাম ও অর্থ ব্যয়				সর্বমোট একক/কি কোড	বরাদ্দ বাস্তবায়ন অবস্থা		অর্থায়নকার প্রকার বরাদ্দের অবস্থানের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রোল/নং	কোন পছন্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে (টেক্সট/ সিপিএন)	জানামত, আরক, জ্যাক টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিএর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বমোট প্রতিবন্ধের নির্দেশনা পালন হয়েছে কিনা	মতব্য
ক্রমিক ক্রম	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	ইতিমধ্যে মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	কৌণিক (%)										
১	২/৬/২০২২	১৫.০০	১। সুইলপুর গ্রামে এলজিইডি রাস্তা হইতে মজুম মিয়াব বাড়ির যাওয়ার রাস্তায় ইট সলিং ২। শহরতলী গ্রামের দিনারপুর চা বাগান যাওয়ার রাস্তা হইতে আশুর রহমানের বাড়ি রাস্তায় ইট সলিং	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		সমস	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ		২০	
			১। কামালিন গ্রামে মজুম মিয়াব বাড়ির সামনের রাস্তা ইট সলিং ২। কামালিন পশ্চিম পাড়া বায়তুল নূর জামে মসজিদ যাওয়ার রাস্তায় পাইলড্রামা নির্মাণ।	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		সমস	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			৪নং ওয়ার্ড উপনাছড়া ৮নং বস্তি মোহাম্মদ আহমেদ (ছাইজানের) বাড়ী হতে ভাগবত চক্কবায়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		সমস	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			আশিদ্ৰোপ টিকরিয়া অতুল দেবনাথের বাড়ীর সামনা হইতে পুনেন্দু দেবনাথের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত ইট সলিং।	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১৭/০৬/২০২২	২২/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		সমস	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			কালীঘাট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয়ে উন্নয়ন	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৭/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		সমস	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			সিন্দুরখান কামারশাঁও শার্শিয়াছড়ার দুইটি স্থানে ভাঙ্গা মেঝেমত।	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		কোটেশন	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			সবুজবাগ শূন্যঘাট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২		কোটেশন	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			জুবাইর ৩নং ওয়ার্ড মনা মিয়াব বাড়ি হইতে উত্তর দিকে বাজার মসজিদ রাস্তায় ইট সলিং।	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৭/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		কোটেশন	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
			শ্রীমতী দশমথ কুলের পাশের রাস্তায় গেইটে টাইলস ফিটিং ও কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৯৯৮.০০	১০০%	১০০%	১৬/০৬/২০২২	১৭/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২		কোটেশন	পিআইসি	ভ্যাট ও আরক কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ			
সর্বমোট		১৫.০০		১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৯৮৮.০০													

(মো: ইউসুফ হোসেন খান)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

(আলী রাজিব মাহমুদ মির্জা)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

(ভানু লাল রায়)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

২০২১-২২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ বিবরণী :			বাণিজ্যিক প্রকল্পের নাম ও অর্থ বছর				সর্বমোট এমসি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থশতা		আর্থিক আবস্থা প্রকল্পের অর্থবছরের তারিখ	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	স্টেট/সি	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (স্টেট/সি/নির্মাণ)	প্রায়শঃ, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	নির্মাণের ২০০৮ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মত
ক্রমিক ক্রম	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ বছর		আর্থিক (%)	কৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১নং আশিগ্রাম জামসী সীমান্ত পৌরসভার বাড়ীর সম্মুখ হইতে দুর্গাবাড়ীর সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%		০৩/১১/২০২১	০৫/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			খরিক পাল মহিলা কলেজের সামনের রাস্তা মেসোমত	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		০৪/০৪/২০২২	০৫/০৪/২০২২	২৫/০৪/২০২২		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			২নং জুনিয়র ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড গুরুস্বর্গের দক্ষিণ সাইফ দুর্গাবাড়ীর সামনে ব্রীজ নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%		০৩/১১/২০২১	০৫/১১/২০২১	১৯/১১/২০২১		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			১। ২নং ওয়ার্ড রায়পুরান গ্রামে জমসেন এর বাড়ির যাওয়ার রাস্তায় ইট সলিং করণ। ২। ২নং ওয়ার্ড রায়পুরান গ্রামে জমসেন এর বাড়ির যাওয়ার রাস্তায় পাইপড্রেন নির্মাণ। ৩। মির্জাপুর ১নং ওয়ার্ডে ০১টি ও ৫নং ওয়ার্ডে ০১টি মোট ০২অংশী নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৪/০২/২০২২	২৬/০২/২০২২	১৬/০৩/২০২২		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			এসভিজি অন্যতম অতিষ্ঠ পর্যটন শিল্পের বিকাশে শ্রীমঙ্গল উপজেলার পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে ডকুমেন্টারী নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৮/০৪/২০২২	২০/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			সুনাইড হাইল হাওর রাস্তায় সবুজবাগ রকিং দাশের দোকানের সামনে হইতে পাইপড্রেন ও সিপি ঢালাই।	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮৫.৪৮	৪৯৯৯৮৫.০০		১০০%	১০০%		১৫/১২/২০২১	১৮/১২/২০২১	২৭/১২/২০২১		সমস	কোম্পা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			শ্রীমঙ্গল ইউনিয়নের দক্ষিণ ভাড়াউড়া সিতাসেন রোডের পাশে ড্রেন নির্মাণ	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮৯.৫১	৪৯৯৯৮৯.০০		১০০%	১০০%		১০/২/২০২২	২৪/০২/২০২২	৫/০৩/২০২২		সমস	কোম্পা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন ও জামানত করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			উত্তর ভাড়াউড়া ৫নং বক্সি রোড হইতে দক্ষিণমুখী রাস্তায় পাইপড্রেন নির্মাণ	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮৯.০০	৪৯৯৯৮৯.০০		১০০%	১০০%		৩২/২/২০২২	৬/২/২০২২	২৬/০২/২০২২		সমস	কোম্পা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন ও জামানত করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			লাউয়াছড়া ও বাগিশিরা পুষ্টিতে সিঁড়ি নির্মাণ	৩০০০০০.০০	২৯৯৯৭৩.০০	২৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%		০৩/০৫/২০২২	০৩/০৫/২০২২	০৬/০৫/২০২২		সমস	কোম্পা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন ও জামানত করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			(ক) মোহাজিরাবাদ স্কুলের সামনে পাইপ কালভার্ট ও মাটি ভরাট (খ) বেজুরীছড়া দুর্গাবাড়ীর ছাদ ঢালাই	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯১১.৬০	৪৯৯৯১০.০০		১০০%	১০০%		০১/০৫/২০২২	০৬/০৫/২০২২	১০/০৬/২০২২		সমস	কোম্পা	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন ও জামানত করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			শ্রীমঙ্গল থানার অভ্যন্তরে ব্যারাক নির্মাণ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৭/০৫/২০২২	১৮/০৫/২০২২	১/৬/২০২২		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
			চন্দ্রনাথ ও ভাড়াউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ডিজিটাল টিভি স্থাপন	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%		১৮/০৪/২০২২	২০/০৪/২০২২	৫/৫/২০২২		সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	
সর্বমোট		৯০.০০		৮৯৭১০০০০.০০	৮৯৬৭৮০৮.৫৯	৮৯৬৭৮০৮.০০									সমস	নির্মাণ	ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।	হ্যাঁ	

(মো: ইউসুফ হোসেন খান)
উপজেলা প্রকৌশলী
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

(খানী রাব্বি মাহমুদ খিঁস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

(ডানু শাহ রায়)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।