

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.৩৬৪৪.০০০.১৬.০০২২৩- ৭২২

তারিখঃ ১৪/০৮/২০২৩খ্রিঃ

বিষয়ঃ- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়ন সহায়তা/  
ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়ত থোক বরাদ্দের (মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশকৃত স্কীমসহ) ব্যয় বিবরণী/প্রতিবেদন  
প্রেরন প্রসংগে।

সূত্র : ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০০১.২০২৩-১৯; তারিখ: ১৬/০৭/২০২৩খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি) এর আওতায়  
হবিগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়ন সহায়তা/ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়ত থোক বরাদ্দের (মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ-  
কৃত স্কীমসহ) ব্যয় বিবরণী/প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরন করা  
হলো।

সংযুক্ত: ব্যয় বিবরণী: ০১ প্রছ (৪ পাতা)।

প্রাপক: সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ: সিনিয়র সহকারী সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
মূল্যায়ন শাখা-২।

(আয়েশা আক্তার)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

অনুলিপি :-

- ১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
- ২। উপজেলা চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
- ৩। অফিস কপি।

শেষ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

১। প্রতিষ্ঠানের নাম: হবিগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ

জেলা: হবিগঞ্জ


২। এডিপি থেকে/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন: .....

ক্রমিক কিষ্টি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি বিকল্পী তারিখ)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	কার্যসম্পন্ন র তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিকল্পনা নাম	স্টেট/ দর	কেন্দ্র স্থিত গণসভায় ন করা হয়েছে	স্বাক্ষর, ১০৮ স্বাক্ষরী স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা	স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
																				প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি আর্থিক ভৌত
এডিপি (স্বাক্ষর):																				
১ম/	২৩.১৮.২২	১২.৯৪০	১২.০০০০	১২.০০০০	১২.০০০০	১২.০০০০	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০.৪.২৩	২১.৪.২৩	৩০.৪.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য়	১০.১১.২২	১২.৯৪০	১২.০০০০	১২.০০০০	১২.০০০০	১২.০০০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০.৬.২৩	১৯.৬.২৩	২৪.৬.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৩য়	২২.০১.২৩	১২.৬৯০	১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	০৫.৬.২৩	০৫.৬.২৩	১০.৬.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৪র্থ	১৬.০৪.২৩	১৪.৬৫০	১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	৪	১০০%	১০০%	১০০%	০২.০৫.২৩	০৫.৫.২৩	২৪.৫.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	১০.০০০০	৫	১০০%	১০০%	১০০%	০২.০৩.২৩	০৬.৩.২৩	২৫.৩.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			৮০০০০	৮০০০০	৮০০০০	৮০০০০	৬	১০০%	১০০%	১০০%	০৭.৫.২৩	১৯.৫.২৩	২৬.৫.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৭	১০০%	১০০%	১০০%	১৪.৫.২৩	০৭.৬.২৩	১৩.৬.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	৮	১০০%	১০০%	১০০%	০৩.৫.২৩	০৫.৫.২৩	১৮.৬.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৯	১০০%	১০০%	১০০%	০৫.৫.২৩	০৯.৫.২৩	৩১.৫.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৮৫০০০	১৮৫০০০	১৮৫০০০	১৮৫০০০	১০	১০০%	১০০%	১০০%	০১.৬.২৩	০২.০৬.২৩	১৮.৬.২৩		PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১৩৫৫০০০	১৩৫৫০০০	১৩৫৫০০০	১৩৫৫০০০	১১	১০০%	১০০%	১০০%	২৭.১.২২	১২.৫.২২	২৫.৬.২২		LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
এডিপি উপ-মোট:	৫২,৮২	W-01	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১২	১০০%	১০০%	১০০%				দৈনিক হবিগঞ্জের যুধ						
			১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১৩	১০০%	১০০%	১০০%										
			২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১৪	১০০%	১০০%	১০০%										
			১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১৫	১০০%	১০০%	১০০%										
			১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১৬	১০০%	১০০%	১০০%										


*(Handwritten signature)*



২০২২-২৩ জর বহরত পোট বরাদ্দ (এজিপি) বিবরণী		বাক্যবাহিত প্রকল্পের নাম ও জর ব্যয়																			
ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম	মুক্তি মূল্য	প্রকল্পের নাম	মুক্তি মূল্য	সংগৃহীত এসজিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক	আর্থিকের তারিখ	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিকল্পনার নাম	সেট/নং	সেট/নং	সেট/নং	সেট/নং	সেট/নং	সেট/নং	
							৩০ জুন/২৩ তারিখে জর ব্যয়	ভৌত													আর্থিক
		শাকতা ইকপিওর বন ওয়াড় ধর গ্রামের খাসেক মেখারের বাড়ির সামনে হতে রাজা ইট সলিং করন	১৪৮৪৪২	১৪৮৪৪২	১৪৮৪৪২	৩৫	১০০%	১০০%													
		সুশান্ত বাবুপুর গ্রামে এলাজিহতির রাজা হইতে মুন নিয়ার বাড়ির সীমানা পর্যন্ত রাজা উন্নয়ন	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৩৬	১০০%	১০০%													
		শাকতা সাগরকোনা জামে মসজিদ পুরুরে মসজিদের নিকট হতে পোনা নিয়ার বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মান	১৪০০০০	১৪০০০০	১৪০০০০	৩৭	১০০%	১০০%													
		আব্দুলপুর গ্রামের হাতিস এলাজিহতির রাজা হতে অনন্ত দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাজায় ইট	১৪০০০০	১৪০০০০	১৪০০০০	৩৮	১০০%	১০০%													
		আতিতা এলাজিহতির রাজা হতে মোতাকির নিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৩৯	১০০%	১০০%													
		ভেখারিয়া গ্রামের আইয়ুব আলী শরকারের বাড়ির সামনে রাজা সলিং ও হিন্দাভাবাদ মসজিদের সামনে সলিং	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৪০	১০০%	১০০%													
		ভেখারিয়া ইউপিওর রামপুর মসজিদ হতে মোকন নিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাজা ইট সলিং করন	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৪১	১০০%	১০০%													
		চৌধুরীপুর গ্রামের বাড়ির সামনে মহলতায় খাসের উপর কালাভাট নির্মান	৪০০০০	৪০০০০	৪০০০০	৪২	১০০%	১০০%													
		গিও হট্টাপুর জালালাবাদ গ্রামের কোনার মাঠের গায়ে পুরুরে গাইড ওয়াল নির্মান (অরসিসি প্যালাসাইডে)	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০	৪৩	১০০%	১০০%													
		চন্দ্র ওয়ার্ডে গোয়াপাও চান নিয়ার বাড়ির নিকট ইট সলিং রাজা হইতে খেচু নিয়ার বাড়ি ডায়া মাজারে যাওয়ার রাজা আরসিসি ঢালাই করন	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	৪৪	১০০%	১০০%													
		কেন্দ্র ওয়ার্ডে হোট বকুলা মিলনের পোকান হইতে বড়বাড়ি আরম্ভ মাকানী মুন সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার রাজায় ইট সলিং রাজা আরসিসি ঢালাই করন	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	৪৫	১০০%	১০০%													
		পাকেকা মোটিং	১৮৬৮৪৪২	১৮৬৮৪৪২	১৮৬৮৪৪২	১৯৭৩৮০৫															
		প্রতিপদ কাজ বাস্তবায়নে আনুসঙ্গিক খরচ	২৫৪৮০	২৫৪৮০	২৫৪৮০	২৫৪৮০															
		মোট জীম: ৪৫ টি	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০															
		মোট জীম: ৪৫ টি	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০															
		মোট জীম: ৪৫ টি	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০	৫২৮৩৫০০															

  
 (মোঃ আনিসুল কারিম)  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।

  
 (মোঃ আনিসুল কারিম)  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।

  
 (মোঃ আনিসুল কারিম)  
 চেয়ারম্যান  
 উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর  
 হবিগঞ্জ

বার্ষিক প্রতিবেদন হুক

শেখ হাসিনার মুননাত গ্রাম  
শহরের উন্নতি

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : হবিগঞ্জ সার উপজেলা পরিষদ  
 ২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দের আওতায় গৃহীত (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল-মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শে গৃহীত) প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন : .....

জেলা : হবিগঞ্জ

ক্রি.তারিখ	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট টাকার পরিমাণ (শত টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাক্যায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়		স্বস্তি প্রতিষ্ঠান	প্রকল্প বাস্তবায়ন		আধিকার তালাকায় প্রকল্পের অবসানের তারিখ	কার্যনির্দেশ তারিখ	কার্য আবেদন তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	প্রকাশিত তারিখ	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম	স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম
			প্রাকল্পিত মূল্য	হুক্তি মূল্য		৩০ জুলাই/২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক																
১	৩০.০০	৩০.০০	১০০০০০	১০০০০০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
ইউপি কোড:	৩০.০০	৩০.০০	১০০০০০	১০০০০০	১	১০০%	১০০%	১	১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	২	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৩	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৪	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৫	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			১০০০০০	১০০০০০	৬	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৭	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৮	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	৯	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	১০	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	১১	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			১০০০০০	১০০০০০	১২	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			১০০০০০	১০০০০০	১৩	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			১০০০০০	১০০০০০	১৪	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	১৫	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	১৬	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			১০০০০০	১০০০০০	১৭	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
			২০০০০০	২০০০০০	১৮	১০০%	১০০%		১৮.৬.২৩	১৮.৬.২৩	২৫.৬.২৩												
এডিপি উপ-মোট:	৩০.০০		৩০০০০০০	৩০০০০০০																			


স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ।

স্বাক্ষরিত/স্বাক্ষরিত ক্রম  
 উপজেলা বিবাহী আফিসার  
 হবিগঞ্জ সার, হবিগঞ্জ।


৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার হয়েছে কিনা)

উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি / ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়						অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
		এডিপি/ রাজস্ব	রাজস্ব		এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি/ সিপিপি/ কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/ সিপিপি/ কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের মোট আয়	এ বছরের মোট আয়	গত বছরের মোট আয়	এ বছরের মোট আয়	গত বছরের মোট আয়	এ বছরের মোট আয়	গত বছরের মোট আয়	এ বছরের মোট আয়	গত বছরের মোট আয়	এ বছরের মোট আয়	গত বছরের মোট আয়		
১	১) বোম্বায়েস- ২৯ ২) পানির জল ও পয়ঃনিষ্কাশন- ০২ ৩) শিক্ষা- ৪) হৌত অবকাঠামো- ৪১ ৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ-	৩	৩	২০২৩-২৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
		এডিপি-৪৫ টি		৩৯২৮৫০০	৩৯২৮৫০০														
				১৩৫৫০০০	১৩৫৫০০০														
২	৪১-সেতাল-৩	১৮১	১৮১	২০২২-২৩	৩০০০০০০														
		এডিপি-৩৫৫ টি																	

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ।

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ।