

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)

বিভাগ: সিলেট, জেলা: সুনামগঞ্জ, উপজেলা: শাল্লা, ইউনিয়ন: হবিবপুর, কোড নং. ৭১, প্রতিবেদনাধীন সময়: ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত

বিষয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি) এবং দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) খাতে তহবিল
প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রতিবেদন।

(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্র. নং	বরাদ্দের বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৯/২০২০ পর্যন্ত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত থাকার কারণ
		১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	মোট টাকা	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৮)	১১=(৭+৯)	১২=(৫-১১)	১৩
১	মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি)	১১৮৭৬৫০	১২১৩৭৩৮	২৪০১৩৮৮								
	২০১৭-২০১৮ এর অব্যয়িত	-	-	৭২২৯০								
২	দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি)											
	মোট	১১৮৭৬৫০	১২১৩৭৩৮	২৪৮০৬৭৮								

(খ) মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ:

ক্র. নং	স্কিমের বিবরণ	ওয়ার্ড নং	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৯/২০২০ পর্যন্ত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত থাকার কারণ
			সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৮)	১১=(৭+৯)	১২=(৫-১১)	১৩
১	চাকুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ।	৩	১	৩১১০০০								
২	সাউথেরশ্রী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার নির্মাণ ৫০০০০/- টাকা ও মহিম চন্দ্র নিল্ল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টার স্থাপন ২৫০০০/- টাকা।	৮ ও ৯	১	৭৫০০০								
৩	হতদরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার আলো সোলার বাথ সরবরাহের কাজ।	১,২,৩,৪,৫,৬, ৭,৮,৯	১	১০০০০০								

৪	হবিবপুর ইউপির ৪৪টি শিক্ষা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ও পতাকা স্ট্যান্ড বিতরণ গোড়া পাকাকরণ কাজ।	১,২,৩,৪,৫,৬, ৭,৮,৯	১	২২০০০০								
৫	হবিবপুর ইউপির বিভিন্ন গ্রামে ৬টি নলকূপ স্থাপন। ১। জুতু দাস, পিতা- যোগেন্দ্র দাস, সাং- কাশীপুর ২। আলী হোসেন, পিতা- উস্তার আলী, সাং- কাশীপুর ৩। পরেশ চন্দ্র দাস, পিতা- বিমল চন্দ্র দাস, সাং- শাসখাই ৪। রামহরি দাস, পিতা- রামকৃষ্ণ দাস, সাং- খলাপাড়া ৫। সুরভ চৌধুরী, পিতা- হরিপদ চৌধুরী, সাং- মৌরাপুর ৬। মতুলিব মিয়া, সাং- মিসকিন মিয়া, সাং- মাকুলী।	১,২,৩,৪,৫,৬, ৭,৮,৯	১	৩৬০০০০								
৬	হবিবপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য রিং-স্ল্যাব সরবরাহের কাজ।	১,২,৩,৪,৫,৬, ৭,৮,৯	১	১৭০০০০								
৭	হবিবপুর ইউপির পরিবারের সেলাই কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ কাজ।	১,২,৩,৪,৫,৬, ৭,৮,৯	১	২২৫০০০								
৮	বিলপুর স্কুল হাটির ইন্ডিজিভ দাসের বাড়ি হইতে সূষেন দাসের বাড়ি পযন্ত রাস্তা সিসি করণ কাজ।	৪	১	১৪০০০০								
৯	হবিবপুর স্বপন চক্রবর্তীর বাড়ি হইতে চন্দ্রমোহন দাসের বাড়ি ও রবীন্দ্র দাসের বাড়ী হইতে দীপক সূত্রধরের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সিসিকরণ কাজ।	৪	১	১৪০০০০								
১০	কাশীপুর নতুনহাটির নিকট কালভাট নিমাণ কাজ।	১	১	৭৫০০০								
১১	আগুয়াই সরলাল দাসের জমির নিকট কালভাট নিমাণ কাজ।	৬	১	৭৫০০০								

১২	নিয়ামতপুর মাঠের সামনে রামপুর রাস্তায় কালভাট নিমাণ কাজ।	২	১	৭৫০০০								
১৩	আছানপুর হইতে নারকিলা ব্রীজ পয়ন্ত রাস্তার উভয় পাশে বৃক্ষরোপন।	৭, ৮	১	১০০০০০								
১৪	হবিবপুর গ্রামের পশ্চিমপাশে সেচ ড্রেইন নিমাণ কাজ	৪	১	১৪০০০০								
১৫	শাসথাই গ্রামের সুবল চন্দ্র দাসের বাড়ি হইতে শাসথাই বাজারমুখী রাস্তার সিসিকরণ কাজ (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অব্যয়িত ৭৯২৯০/- টাকা ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১১৯৭১০/- টাকা।		১	১৪৪০০০								
১৬	ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ১টি ল্যাপটপ ক্রয় ও অফিসের কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিভিন্ন বিল বোড প্রস্তুত, ডিজিটাল ব্যানার প্রস্তুত এবং এলজিএসপি-৩ কাজের সহায়তাকারীর সম্মানী প্রদান।	৫	১	১৩০৬৭৮								
মোট				২৪৮০৬৭৮								

(গ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ: (প্রযোজ্য নহে)

ক্র. নং	স্কিমের বিবরণ	ওয়ার্ড নং	২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৯/২০২০ পর্যন্ত		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		অব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত থাকার কারণ
			সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৮)	১১=(৭+৯)	১২=(৫+১১)	১৩
১												
২												
মোট												

ইউপি সাচবের স্বাক্ষর ও তারিখ :
নাম ও পদাবসহ সিল:

ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও তারিখ :
নাম ও পদাবসহ সিল: