

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)

বিভাগ: সিলেট, জেলা: সুনামগঞ্জ, উপজেলা: শাল্লা, ইউনিয়ন: ৩নং বাহাড়া, কোড নং- ৪৭, প্রতিবেদনায়ীন সময়: ০১/০৪/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ এর আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি) এবং দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) খাতে তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রতিবেদন।

(ক) সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক্র. নং	বরাদ্দের বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ			২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৪/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		অন্যায়িত টাকার পরিমাণ	অন্যায়িত খাকার কারন
		১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	মোট টাকা	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৮)	১১=(৭+৯)	১২=(১০-১১)	১৩
১	মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি)	১০৯৪৬৪৩	১১১৮৬৮৮	২২১৩৩৩১	০	০	০	২২৪০০০		২২৪০০০	১৯৮৮০৩১	কোনো
২	দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি)	৪৮২৩৯৫	০	৪৮২৩৯৫	০	০	০	০			৪৮২৩৯৫	
	মোট	১৫৭৭০৩৮	১১১৮৬৮৮	২৬৯৫৭২৬				২২৪০০০		২২৪০০০	২৪৭০৭২৬	

(খ) মৌলিক খোক বরাদ্দ (বিবিজি) হতে গৃহীত ক্ষিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ:

ক্র. নং	ক্ষিমের বিবরণ	ওয়ার্ড নং	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত ক্ষিম		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৪/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		অন্যায়িত টাকার পরিমাণ	অন্যায়িত খাকার কারন
			সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাকল্পিত বরাদ্দ	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৮)	১১=(৭+৯)	১২=(১০-১১)	১৩
	বাহাড়া ইউপির পরিধির উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পৃথক টয়লেট নির্মাণ কাজ।	১	১	৩০০০০০							৩০০০০০	কোনো
	বাহাড়া ইউপির ৪নং ওয়ার্ডে ৪টি নলকূপ স্থাপন কাজ।	৪	৪	২৪০০০০				১৬০০০০		১৬০০০০	৬০০০০	ভাইরাসে
	বাহাড়া ইউপির শহীদ আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ষব্যক্ত কন্যার ও মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার নির্মাণ কাজ।	৪	১	৫০০০০০				২৪০০০০		২৪০০০০	২৪০০০০	ই
	বাহাড়া ইউপির শাল্লা হানিমিয়া দাখিল মাদ্রাসায় বর্ষব্যক্ত কন্যার ও মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার নির্মাণ কাজ।	৪	১	৫০০০০০				২৪০০০০		২৪০০০০	২৪০০০০	ই
	বাহাড়া ইউপির শেখিন্দ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ও শাল্লা হানিমিয়া দাখিল মাদ্রাসায় জনা ২টি নৌকা তৈয়ারি কাজ	৪	২	৩০০০০০							৩০০০০০	ই

বাহাড়া ইউপির হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে রিং-স্ন্যাব বিতরণ কাজ।	৪	১৫০ সেট	৩০০০০০			১৫০০০০		১৫০০০০	১৫০০০০	৫৫
বাহাড়া ইউপির দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য জালো সোপার বাধ বিতরণ কাজ।	৮	২০০	১০০০০০						১০০০০০	৫৫
বাহাড়া ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পত্রিকা ও ট্যাচ বিতরণ ও শোভা পাকাকরণ কাজ।	৪	৪৫	২২৫০০০			২২৫০০০		২২৫০০০		৫৫
বাহাড়া ইউপির ৮নং ওয়ার্ডে ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজ।	৮	৩	১৮০০০০			৬০০০০		৬০০০০	১২০০০০	৫৫
বাহাড়া ইউপি ৯নং ওয়ার্ডের মেদা নতুন বাজারে ও জালাল মিয়া বাড়ির সামনে জনস্বার্থে ২টি নলকূপ স্থাপন কাজ।	৯	২	১২০০০০			৬০০০০		৬০০০০	৬০০০০	৫৫
বাহাড়া ইউপির ৭নং ওয়ার্ডে গোপাল চন্দ্র দাসের বাড়ির সামনে জনস্বার্থে ১টি নলকূপ স্থাপন কাজ।	৭	১	৬০০০০						৬০০০০	৫৫
বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদে ব্রেক মিডিং কক্ষ নির্মাণ কাজ।	৪	১	৭০০০১			৭০০০১		৭০০০১		৫৫
ডুমুরা গ্রামের রাস্তায় বানা সংলগ্ন দেয়ালের পাশে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন কাম রাস্তা নির্মাণ।	৪	১	২২০০০০			২২০০০০		২২০০০০		
বাহাড়া ইউনিয়নের স্থাপিত বোর্ড লিখা, প্রচারনা মূলক কার্যক্রম	৪	১	২৩০০০			২৩০০০		২৩০০০		৫৫
মোট			২২১০০০১			৮১৬০০১		৮১৬০০১	১০৯৫০০০	

(গ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) হতে গৃহীত স্কিমের বিস্তারিত অগ্রগতি বিবরণ:

ক্র. নং	স্কিমের বিবরণ	ওয়ার্ড নং	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে গৃহীত স্কিম		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৩/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ০১/০৪/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ৩০/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		অকারিত টাকার পরিমাণ	অকারিত থাকার কারণ
			সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাকল্পিত বরাদ্দ	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)	ব্যয় (%)	আর্থিক (টাকা)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৬+৭)	১১=(৮+৯)	১২=(১০-১১)	১৩
	বাহাড়া ইউপির ৩নং ওয়ার্ডে বাতাপুর গ্রামের রঞ্জিত দাসের বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ১টি নলকূপ স্থাপন।	৩	১	৬০০০০							৬০০০০	করোনা তাইরাসে র
	বাহাড়া ইউপির ৪নং ওয়ার্ডে মুসিয়ানগাঁও গ্রামের স্বাধীন সরকার ও লিভ্যানন্দ দেব বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ২টি	৪	২	১২০০০০				৬০০০০		৬০০০০	৬০০০০	৩

বাহাড়া ইউপির ৭নং ওয়ার্ডে প্রভাপপুর গ্রামের সুধীর দাসের বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ১টি নলকূপ স্থাপন কাজ।	৭	১	৬০০০০							৬০০০০	৩
বাহাড়া ইউপির ৮নং ওয়ার্ডে ভেড়াডহর গ্রামের বাসব বৈকুণ্ঠের বাড়ীর সামনে জনস্বার্থে ১টি নলকূপ স্থাপন	৮	১	৬০০০০							৬০০০০	৩
বাহাড়া ইউপির ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উন্নয়ন কাজ	৪	১	১৪০০০০							১৪০০০০	৩
বাহাড়া ইউপির সংস্কৃতি কেন্দ্রের উন্নয়ন কাজ।	৪	১	৪২৩২৫							৪২৩২৫	৩
মোট			৪৮২৩২৫						৬০০০০	৬০০০০	৪২২৩২৫

ইউপি সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ :
নাম ও পদবিসহ মিল:

ইউপি চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও তারিখ :
নাম ও পদবিসহ মিল: