

শিদ্ নম্বর ৩৩

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

রেজিস্ট্রি রশিদ

চিঠি/পোস্টকার্ড/প্যাকেট/পার্সেল/নিউজপেপার/বীমা)

প্রাপক :

সিরিয়স হাট -

বিলি অফিস :

শ্রীমতী মতলা চিঠি -

প্রেরক :


শ্রীমতী মতলা চিঠি -
৩১/০৫/২০২০
০৯/০৫/২০২০

ডাক মাণ্ডল :

০০

ওজন

ডাকঘরের তারিখের মোহর



ইস্যু অপারেটরের স্বাক্ষর
(তারিখ সহ)

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

রশিদ নম্বর :

রেজিস্ট্রি রশিদ

চিঠি/পোস্টকার্ড/প্যাকেট/পার্সেল/নিউজপেপার/বীমা)

প্রাপক :

796

বিলি অফিস :


প্রেরক :

ডাক মাণ্ডল :

০০

ওজন

ডাকঘরের তারিখের মোহর



ইস্যু অপারেটরের স্বাক্ষর
(তারিখ সহ)

। উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার

অনুলিপি সদয় অবগতির জন

১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

২। উপ পরিচালক, স্থানীয় স

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা প

৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
www.dowarabazar.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০৩৩.০০০.০৭.০০৫.২০.১৪৮

তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রি।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৪৪.২০২০-১৫; তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী সঠিকভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে চাহিত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(দেবাংশু কুমার সিংহ)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

e-mail : unodowarabazar@mopa.gov.bd

ফোন : ০৮৭২৬-৫৬০০৩

মোবাইল : ০১৭৩০ ৩৩১০৮৮

সিনিয়র সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ,

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০

দৃষ্টি আকর্ষণ :

[উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন -২শাখা)]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
- ২। উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সুনামগঞ্জ।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
- ৪। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনবৃদ্ধে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক

[স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ১(এক) বছরের]

১। উপজেলা পরিষদ দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।

২। এডিপি খোক বিশেষ বরাদ্দ এর আওতায় গ্রহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদনঃ

ক্র.সং	কিছিত	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২১ তারিখের অর্থ ব্যয়	শ্রেণীভিত্তিক এনটিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন		অন্যবিধকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আয়তনের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	কোড
									আর্থিক	ভৌত						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১ম	০৯.০৯.২০	৩০.৬৫	৮৭৫০০০.০০	বাগমারা বাজার রাস্তা উন্নয়ন	৮৩২২৫০.০০	৮৩২২৫০.০০	৮৩২২৫০.০০	০০১	১০০%	১০০%	১ম	২৫/০৪/২১	০২/০৫/২১	২৭/০৬/২১	আমদেব সনম ও ট্রাইবুনালা	৫% নিম্ন
২য়	২৪.১১.২০	১৬.৮২	৭৬০০০০.০০	বাউড়িয়া বাজার হাইডে মুক্তিযোদ্ধা পথিক্ত রাস্তা পাকা করণ	৭২২০০০.০০	৭২২০০০.০০	৭২২০০০.০০	"	১০০%	১০০%	২য়	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	০৪/০৫/২১	"	৫% নিম্ন
৩য়	০৮.০২.২১	২৫.২৪	৮৮৫০০০.০০	নাভেবেরগাঁও হাইডে নাভেবেরগাঁও স্কুল পথিক্ত রাস্তা পাকা করণ	৮৪০৭৫০.০০	৭৩৬২৫০.০০	৮৪০৭৫০.০০	"	১০০%	১০০%	৩য়	২৫/০৪/২১	০২/০৫/২১	২৫/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
৪র্থ	১৩.০৪.২১	৩৮.৬৯	৩৪০০০০.০০	প্রোবরকাদি মঞ্চের মেলাঘাট	৩৩২৫০০.০০	৩৩২৫০০.০০	৩৩২৫০০.০০	"	১০০%	১০০%	৪র্থ	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	০৭/০৫/২১	"	৫% নিম্ন
				টেকলাই সিংগার উন্নয়ন	৫৫৫৭৫৮.০০	৫৫৫৭৫৮.০০	৫৫৫৭৫৮.০০	"	১০০%	১০০%	৬ষ্ঠ	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	২৫/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				মহলাপুর-সোনালপুর রাস্তা হাইডে বিস্মতেরগাঁও রাস্তা পাকা করণ	৭৫০০০০.০০	৭১২৫০০.০০	৭১২৪৭৪.০০	"	১০০%	১০০%	৭ম	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	২৫/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				পানাইন নতুনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮৯৯৩১.০০	"	১০০%	১০০%	৮ম	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	২৮/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				গোয়ারাই ইকবেরের কাড়ী হাইডে জামিদ খান বাজী পথিক্ত রাস্তা	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৮৯৯৩১.০০	"	১০০%	১০০%	৯ম	২২/০৪/২১	০৭/০৫/২১	২৮/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				ভাঙ্গাপাড়া হাবিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	৮০০০০০.০০	৭৬০০০০.০০	৭৬৯৯৮৮.০০	"	১০০%	১০০%	১০ম	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	২৪/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				বরকোণ্ডা মহলা মিয়ান বাজী হাইডে মুদ্রাপাড়া রাস্তা পাকা করণ	৭৫০০০০.০০	৭১২৫০০.০০	৭১২৪৯৭.০০	"	১০০%	১০০%	১১তম	২৫/০৪/২১	০২/০৫/২১	০৭/০৫/২১	"	৫% নিম্ন
				টেকলাই ইকবেরের রাস্তা পাকা করণ	৮০০০০০.০০	৭৬০০০০.০০	৭৬৯৯৮৮.০০	"	১০০%	১০০%	১২তম	২২/০৪/২১	২৮/০৪/২১	২৭/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				শরীফপুর মোবারকুলপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন	৪৬০০০০.০০	৪৩৭০০০.০০	৪৩৭৯৬১.০০	"	১০০%	১০০%	১৪তম	২৫/৪/২১	২০/৪/২১	১৬/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				শরীফপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন(২০১৯-২০২০)	৮৮২২০০.০০	৮৩৭১৪০.০০	৮৩৭৯৬১.০০	"	১০০%	১০০%	১৫তম	১৪/০৭/২১	১০/০২/২১	০১/০৬/২১	"	৫% নিম্ন
				দোয়ারাবাজার-সোনালবারাজার রাস্তার শহীড়িং ঘাটের নিকটবর্তী বিজের এপ্রোচ মেলাঘাট	২৫২০০০.০০	২৫২০০০.০০	২৫২৯৯৬.০০	"	১০০%	১০০%	১৬তম	০১/০৪/২১	০৪/০৪/২১	০১/০৫/২১	কেটোন	সমসং

[Signature]
 মোঃ আশেদুল হক
 উপজেলা প্রকৌশলী

[Signature]
 মোঃ আশেদুল হক
 উপজেলা প্রকৌশলী


২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ এডভান্স/বিশেষ) এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা		বাজায়িত প্রকল্পের নাম, ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কোড			প্রকল্প বাস্তবায়ন		অগ্রগতির	কার্যসম্পন্নতার			প্রকল্পের	কাজ শেষ	প্রকল্পের	কাজ শেষ	প্রকল্পের	কাজ শেষ
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	কোড	অর্থিক	ভৌত	অগ্রগতির	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	নাম	কাজ শেষ	কাজ শেষ	কাজ শেষ	কাজ শেষ	কাজ শেষ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
			শাসিন্দারবাজার-সোনালপুর পান্ড পর্বত রাস্তা(২০১৯-২০২০)	৮৮২২০০.০০	৮৩৭২৪০.০০	৮৩৭০৫৯.০০	"	১০০%	১০০%	১৭তম	১৪/০৮/২১	১০/০৮/২১	১৫/০৮/২১	আমানদের সময় ও ছাঁইকরণ	৫% নিম্ন					
			কল্লীগাঁও-নেতরহাই সড়ারি রাস্তা পাকা করণ	৮০০০০০.০০	৭৯৯৫১৬.০০	৩৭৩২৭৮.০০	"	১০০%	১০০%	১৮তম	২৫/০৮/২১	২৮/০৮/২১	২০/০৫/২১	কোম্পানি	সম্পন্ন					
			সোয়ারাবাজার-শুকাপন রাস্তা হতে জীবনপুর নতুন মসজিদ পর্বত রাস্তা পাকা করণ	১০০০০০০.০	৯৯৯৭২৯.০০	৯৯৯৭২৬.০০	"	১০০%	১০০%	১৯তম	২৫/০৮/২১	২৮/০৮/২১	১৬/০৫/২১	কোম্পানি	সম্পন্ন					
			কোড-১৯	২০৮০০০.০০	২০৮০০০.০০	২০৮০০০.০০	"	১০০%	১০০%					কোম্পানি	সম্পন্ন					
			কোড-১৯	৯৭০০০.০০	৯৭০০০.০০	৯৭০০০.০০	"	১০০%	১০০%											
			মোট =	১২৭০০১	১২২৯১৭৪	১১৭৪৫০০														



 ১২/০৭/২১
 মোঃ মাহমুদুল হক
 উপ-সচিব (প্রশাসনিক)
 সোয়ারাবাজার, কুলাইল


 ১৫/০৮/২১
 মোঃ মাহমুদুল হক
 উপ-সচিব (প্রশাসনিক)
 সোয়ারাবাজার, কুলাইল

রাজস্ব তহবিল

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ এডভান্স/বিলের) এবং রাজস্ব) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম, ও অর্থ ব্যয়		সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন আর্থিক তথ্য		অর্থায়নের আর্থিক অবস্থান		কার্যক্রমের তারিখ		কাজ আবেদনের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের পঞ্জিকার নাম		মোট
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কোড	আর্থিক অবস্থা	ভৌত অবস্থা	অর্থায়নের আর্থিক অবস্থান	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আবেদনের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পঞ্জিকার নাম	মোট	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আবেদনের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পঞ্জিকার নাম	মোট	
১	০৭.০১.২১	৪৪.৫০	৪ পাতারমাও মিলিত্রী হাটের মাটির নিষ্কাশন	৪৫০০০০.০০	৪২৭৫০০.০০	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.	৪২৭৪৮৬.
			আয়স্বত্বের আয়স্বত্বের লোকসান হইতে ছাড়ের আকার বাড়ানোর পক্ষে রাজস্ব পাকা করণ															
			ধর্মসংরক্ষণের পক্ষে হইতে ছাড়ের আকার বাড়ানোর পক্ষে রাজস্ব পাকা করণ															
			বরবন্দ করণের আয়স্বত্ব কাছ শনাক্ত করণ															
			সোনালীপুর মুহিবুর রহমান মনিক উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম অংশ) পিআইসি															
			সোনালীপুর মুহিবুর রহমান মনিক উচ্চ বিদ্যালয় বিদ্যালয় উন্নয়ন (২য় অংশ) পিআইসি															
			চন্দ্রপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন (১ম অংশ)															
			চন্দ্রপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন (২য় অংশ)															
			কক্সিজারি মহিলা গের মাঝে পোশাক বিতরণ															
			আজবপুর জাহাঙ্গীরের লোকসান হতে যারিছ আলীর বাড়ী পক্ষে রাজস্ব উন্নয়ন															
			মিতালী উচ্চ বিদ্যালয় গের মাঝে															
		৪৪.৫০			৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০	৪৩০৭৫০


 ১২/০৫/২১


 (স্বাক্ষর)
 উপস্থাপন করিলেন
 (স্বাক্ষর)
 (স্বাক্ষর)

৩। পরিকল্পনা বাহি ও অগ্রাধিকার তালিকা :


-০৪-

পরিকল্পনা বাহি (আরোহণ/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/ হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/ হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/ হয়নি)	উৎকর্ষভোগীর সংখ্যা	মাস্তব
১	হয়েছে	৩	৪	৫	৬
আছে	হয়েছে	হয়েছে	করা হয়	৪৫০০জন	


৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গ্রাণ্ড সুবিধাঃ (প্রকল্পের ধরণে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বর্ষাধিকোত্ত ব্যবহার করা হয়েছে কি না।)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়				এজিপি খাতে মোট আয় ব্যয়				অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়িত নং
				টেন্ডার কলটি ও মোট টাকার পরিমাণ	নিষ্পিপি/কোম্পানি কলটি ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪					
১	যোগাযোগ(রাস্তা,ঘাট ইত্যাদি)	১৭টি	২০২০-২০২১	১৩৬১৭৪০০.০০	২১৫২৩০০.০০	২১৮০৯৪	৫৩৭০৯৪৪	৪৩০৭০৫৭.০০	নাই	১১৭৪৫০০০.০০	১১৭৪৫০০০.০০							
২	পানীয় জল ও পরিষ্কার	-	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
৩	শিক্ষা	০৮টি	"	১৭২৫৭৫৮.০০	১০০০০০.০০													
৪	ভৌত অবকাঠামো	০১টি	"	৪৫০০০০.০০	-													
৫	স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ	০৫টি	"	৪০০০০০.০০	৮০৫০০০.০০													
৬	বিবিধ	-	"	-	-													

প্রকল্পের ধরণের জন্য কোড নং-১। যোগাযোগ(রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি), ২। পানীয় জল ও পরিষ্কার, ৩। শিক্ষা, ৪। ভৌত অবকাঠামো, ৫। স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।
 ৫। সার্বিক মাস্তবঃ (এজিপি খোক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)।


 Md. Faruk Hossain
 ১১/১০/১৮২২
 কোটি বাস্তবায়ন সহকারী
 উপজেলা প্রকৌশলী
 সোনারগাঁও সদর, সুনামগঞ্জ

স্বাঃ
 নামঃ
 সীলঃ


 Md. Faruk Hossain
 ১১/১০/১৮২২
 কোটি বাস্তবায়ন সহকারী
 উপজেলা প্রকৌশলী
 সোনারগাঁও সদর, সুনামগঞ্জ