

কোম্পানীগঞ্জ এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সোলার লাইট স্থাপন	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%								হয়েছে	হয়েছে
উপজেলার হতদারিদ্র মানুষের মাঝে নলকুপ বিতরণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%								হয়েছে	হয়েছে
নতুন পারকুল পূর্বের পাকা রাস্তা হইতে উত্তর দিকের প্রাইমারি স্কুলের সামনে পর্যন্ত ইট সলিং	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%								হয়েছে	হয়েছে
চানপুর গাউছিল আজম শাহে জামে মজুব উন্নয়ন	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০		১০০%	১০০%								হয়েছে	হয়েছে
মোট ব্যয় =	৩২৫০০০০	৩২৫০০০০	৩২৫০০০০												
সর্ব মোট ব্যয় =			২২৬০০৬২৬												

০৮/০৭/২৪
হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

০৮/০৭/২৪
(আসিফ খান রাবি)
উপজেলা প্রকৌশলী
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

০৮/০৭/২৪
(সুলজিত কুমার চন্দা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

০৭.০৭.২৪
(মোঃ মজির উদ্দিন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

	কোম্পানীগঞ্জ গ্রামের জামে মসজিদেও পশ্চিমের গার্ড ওয়াল হতে সোনামিয়ার বাড়ির সামনে নদীর পাড়ে পার্ড ওয়াল নির্মাণ।	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০	১০০%	১০০%	২৮/০৩/২৪	২৯/০৩/২৪	২৮/০৪/২৪			হয়েছে	হয়েছে
	ক) শিমুলতলা নোয়াগাও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ে হাই এবং পো-বেঞ্চ সরবরাহ করণ। (খ) ঢালারপাড় সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ে হাই এবং পো-বেঞ্চ সরবরাহ করণ।	৪৬০০০০	৪৬০০০০	৪৬০০০০	১০০%	১০০%	১/৪/২০২৪	২/৪/২০২৪	২/৫/২০২৪			হয়েছে	হয়েছে
	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ০১নং অফিস ভবন মেরামত ও রং করণ কাজ।	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%	১০০%	৩১/৩/২৪	১/৪/২০২৪	৩০/৪/২৪			হয়েছে	হয়েছে
	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ০১ ও ০২ নং অফিস ভবনের সংযোগ সড়ক ও শেড নির্মাণ কাজ	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%	১০০%	৩১/৩/২৪	১/৪/২০২৪	৩০/৪/২৪			হয়েছে	হয়েছে
মোট		৫২৬০০০০	৫২৬০০০০	৪৩৫৯০০০									
পিআসি রাজস্ব/ রাজস্ব উদ্বৃত্ত													
	চাতলপাড় মসজিদের সামনের পাকা রাস্তা হতে রশিদের বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	পাছবাশ হজরত শাহজালাল (রাঃ) হেজরুল কোরআন এবং তেদায়ী মাদ্রাসায় ডেক, ব্রেঞ্চ সরবরাহ করণ কাজ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	চেসাখই মেইন রাস্তা হইতে রজব আলী এর বাড়ীর সামনে পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	কোম্পানীগঞ্জ গ্রামের পশ্চিম পাড়া খলাবাড়ী কবর স্থান ও কোম্পানীগঞ্জ পূর্ব পাড়া আব্দুল করিমের বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন কাজে	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন মিটিং এ আপ্যায়নের জন্য কাপ, পিরিজ মাজারি ও বড় প্রেইট ক্রয় ও সরবরাহ।	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ এলাকায় সিপি ক্যামেরা স্থাপন করণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	উত্তর রনিখাই ইউনিয়নের বতুমারা মক্তব উন্নয়ন করণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	ফুলবাড়ী আইডিয়াল স্কুলের ঢালাই করণ।	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	দক্ষিণ ঢালার পাড় মোস্তফানগর নুরে মদিনা সুন্নী দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন করণ।	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	মোস্তফানগর নুরানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন করণ	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	মেঘেরগাঁও পূর্বপাড়া মক্তব উন্নয়ন করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	ধুপড়িপাড় উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন করণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	উত্তর রনিখাই ইউনিয়নের কামাল বস্তি মসজিদ মেরামত করণ	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে
	উপজেলা প্রকৌশলী অফিসে যন্ত্রপাতি ক্রয়	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০%	১০০%						হয়েছে	হয়েছে

এডিপি ফেরত = (১১০৮০০০০-১০৫৯৩১৮৯) =			৪৮৬৮১১						
উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ ০৫টি ভবনের সামনে রাস্তা নির্মাণ।	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৯৯০৬২	১০০%	১০০%	৮/৫/২০২৪	৮/৫/২০২৪	১৪/৫/২৪	
উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেসামত।	১০০০০০০	১০০০০০০	৯৯৯৯৮৮	১০০%	১০০%	৮/৫/২০২৪	৮/৫/২০২৪	১৪/৫/২৪	
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অডিটরিয়াম রং করণ ও মেসামত।	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৯৯৯০০	১০০%	১০০%	৫/৫/২০২৪	৫/৫/২০২৪	১১/৫/২৪	
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন	১০০০০০০	১০০০০০০	৯৯৯৯৭৯	১০০%	১০০%	৫/৫/২০২৪	৫/৫/২০২৪	১১/৫/২৪	
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ভবন সংস্কার ও উন্নয়ন।	৯০০০০০	৯০০০০০	৮৯৯৯৬৬	১০০%	১০০%	৮/৫/২০২৪	৮/৫/২০২৪	১৪/৫/২৪	
পিআসি									
উপজেলা পরিষদে গ্যারেজ মেসামত(১ম অংশ)	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%				
উপজেলা পরিষদে গ্যারেজ মেসামত(২য় অংশ)	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%				
উপজেলা পরিষদে গ্যারেজ মেসামত(৩য় অংশ)	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১০০%	১০০%				
মোট ব্যয় =	৪৪০০০০০	৪৪০০০০০	৪৩৯৮৪৩৭						
ফেরত =	৫০০০০০০		৬০২৫৬৬.০০						

উপজেলা রাজস্ব/ রাজস্ব উদ্বৃত্ত

ভোলাগঞ্জ ১০নং পর্বতন ঘাটের গোলভবনের সামনের অংশ উন্নয়ন কাজ।	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০	১০০%	১০০%	২৭/০৯/২০২৩	২৮/০৯/২৩	২৮/১০/২৩	
১নং পশ্চিম ইসলামপুর ইউনিয়নের বন্যা কবলিত মানুষের উদ্ধার ও আন বিতরণের জন্য নৌকা তৈরি করণ।	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	১০০%	১০০%	২/১০/২০২৩	৩/১০/২০২৩	২/১১/২০২৩	
উপজেলা পরিষদের জন্য একটি নতুন কম্পিউটার ক্রয় করণ।	১০০০০০	১০০০০০	৯৯০০০	১০০%	১০০%	২১/১১/২৩	২২/১১/২৩	৭/১২/২০২৩	
পুটামারা মাঝপাড়া মক্তব উন্নয়ন।	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	১০০%	১০০%	২০/১২/২৩	২০/১২/২৩	১৯/০১/২৪	
তেলিপাল রামাইল পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	১০০%	১০০%	২০/১২/২৩	২০/১২/২৩	১৯/০১/২৪	
ভোলাগঞ্জ ১০নং পর্বতন ঘাটের গোলভবনের সামনের অংশ উন্নয়ন কাজ।(অংশ-০২)	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%	১০০%	৪/১/২০২৪	৫/১/২০২৪	৩/২/২০২৪	
নিমলবাকেরপাড় ফেদারগাও উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাব পর সরবরাহ (খ) ফেদারগাও আঃ কাদিরের বাড়ির সামনে জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ঘাটপা নির্মাণ	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%	১০০%	২৮/০২/২৪	২৯/০২/২৪	২৮/০৩/২৪	
ইমরান আহমেদ কারিগরী কলেজ উন্নয়ন	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০	১০০%	১০০%	২৮/০২/২৪	২৯/০২/২৪	২৮/০৩/২৪	

উন্নয়ন	উন্নয়ন	হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
উন্নয়ন	উন্নয়ন	হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
উন্নয়ন	উন্নয়ন	হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে
		হয়েছে	হয়েছে

W-1.4	কাঠালবাড়ী পশ্চিমপাড়া হানিফ মিয়াস বাড়ী হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবু চৌধুরীর বাড়ী ভায়া লম্বাকান্দি রাস্তা আরসিসি পাকাক করণ।	১২২৫০০০	১১৬৩৭৫০	১১৬৩৭৫০	১০০%	১০০%	১০/৩/২০২৪	১০/৩/২০২৪	৪/৫/২০২৪				
মোট =		১২২৫০০০											
W-1.5	রাজনগর মতিউর মিয়াস বাড়ীর পাকা রাস্তার মুখ হইতে রাজনগর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	৪০০০০০	৮৫৫০০০	৮৫৫০০০	১০০%	১০০%	১১/৩/২০২৪	১১/৩/২০২৪	১০/৫/২০২৪				
	রাজনগর - পুরান মেঘারগাওঁ রাস্তার মধ্যখানে কালভাট নির্মান।	৫০০০০০			১০০%	১০০%							
মোট =		৯০০০০০											
ADP/Co m/2023- 24/W- 1.6	আব্দুল সান্তারের বাড়ী হইতে পারকুল হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	১৫০০০০	৬১৪১৭৫	৬১৪১৭৫	১০০%	১০০%	১১/৩/২০২৪	১১/৩/২০২৪	১০/৫/২০২৪				
	বাগজুর মেইন রাস্তা হইতে রহিম উদ্দিনের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	১৫০০০০			১০০%	১০০%							
	নিজগাওঁ পূর্বপাড়ার পাকা রাস্তা হইতে বারুল মিয়াস বাড়ী সামনা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	১৪৬৫০০			১০০%	১০০%							
	নতুন পারকুল কান্দিপাড়ার আব্দুল মালিকের বাড়ী সামন হইতে জলাল মিয়াস বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ	২০০০০০			১০০%	১০০%							
মোট =		৬৪৬৫০০											
ADP/Co m/2023- 24/W- 1.7	কামালবন্তি মহিলা মাদ্রাসা ভবনের ছাদ ঢালাই করণ	৬১০০০০	৮৩৮৮৫০	৮৩৮৮৫০	১০০%	১০০%	১১/৩/২০২৪	১১/৩/২০২৪	১০/৫/২০২৪				
	উত্তর রনিবাই ইউনিয়নের তুরাগ ঈদগাহ উন্নয়ন	২৭৩০০০			১০০%	১০০%							
মোট =		৮৮৩০০০											
ADP/Co m/2023- 24/W- 1.8	বর্নি উচ্চ বিদ্যালয় এর সীমানা প্রাচীর নির্মান	২০০০০০	৫৭০০০০	৫৭০০০০	১০০%	১০০%	১১/৩/২০২৪	১১/৩/২০২৪	১০/৫/২০২৪				
	৩নং ওয়ার্ড গৌরীনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনের রাস্তা হয়ে হাফিজ ফয়জুর রহমান সাহেবের বাড়ীর রাস্তায় ব্রীজের এপ্রাচ নির্মান।	১০০০০০			১০০%	১০০%							
	৭নং ওয়ার্ড সুন্দাউড়া-দরাকুল এলজিইডি রাস্তা হইতে সুন্দাউড়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদেও রাস্তা নির্মান।	১০০০০০			১০০%	১০০%							
	৮নং ওয়ার্ড হায়দারি বাজার দক্ষিণপাড়া ব্রীজের এপ্রাচ নির্মান।	১০০০০০			১০০%	১০০%							
মোট =		৬০০০০০											
RFQ-09	বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুলে শিক্ষা উপকরণ	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১০০%	১০০%	৪/৫/২০২৪	৪/৩/২০/২৪	৪/৩/২০/২৪				
টেন্ডার মোট		৭১১৯০০০	৬৭৮৮০৫০	৬৭৮৭৮৬৯									

ঢাকা ট্রিকিউন এক্স ডৈনিক ভোরের ডাক

৫% নিম্নদর

দরপত্রের মাধ্যমে

নোটিশ

হয়েছে

হয়েছে

